

INFORMACJA

dotycząca wykonania remontów i utrzymania dróg na terenie
Gminy Wolbórz w okresie 01.01.2025 do 08.09.2025 roku

Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz

1. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych wykonano przy użyciu remontera typu Patcher, będącego na wyposażeniu Gminy Wolbórz. Wartość robót (stan na dzień 31.07.2025 r.) 97 908,00 zł. Powierzchnia wykonanych remontów (stan na dzień 08.09.2025 r.) wynosi 2 900 m².

Wartość robót w kwietniu i maju wyniosła 59 582,00 złotych. Powierzchnia wykonanych remontów wynosi 1 600 m²

Wartość robót w sierpniu i wrześniu wyniosła 38 376,00 złotych. Powierzchnia wykonanych remontów 1 300 m²

2. Dostawy kruszywa na drogi gminne bez podziału na frakcje (stan na dzień 08.09.2025 r.):
1 181 T rozwieziono punktowo na drogi gminne pojazdem własnym i bezpośrednio z kopalni

- Sołectwo Brudaki 180 T (**168T w ramach funduszu sołeckiego**)
- Sołectwo Kaleń – 80 T (**60 T w ramach funduszu sołeckiego**)
- Sołectwo Żywocin- 80 T (w tym naprawa poboczy)
- Sołectwo Komorniki- 90 T (+ naprawa poboczy)
- Sołectwo Młynary- 30 T
- Sołectwo Golesze - 300 T (**w ramach funduszu sołeckiego**)
- Sołectwo Lubiaszów – 30 T
- Sołectwo Młoszów – 30 T (Apolonka)
- Sołectwo Bogusławice 90 T (naprawa drogi)
- Sołectwo Żarnowica 15 T (Żarnowica Mała)
- Sołectwo Polichno 60 T (Budy- droga do Małego Franka, drogi dojazdowe do pól)
- Sołectwo Wolbórz 140 T (Sportowa do Studzianek, Łąkowa, Sobieskiego, Krzykowice)
- Sołectwo Studzianki 20 T (droga Stanisławów- Kaleń, Stanisławów – Modrzewek)
- Sołectwo Swolszewice 30 T (Iłki)
- Sołectwo Lubiatów 10 T (naprawa drogi w Zakrzewie)

3. Równanie dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w Sołectwach wykonane na podstawie umowy z dnia 03.03.2025 . Nr RB.7234.1.2025

- Stanisławów – 8 h
- Kaleń – 8 h
- Golesze Duże – 32 h

- Lubiaszów – 16 h
- Studzianki – 8 h
- Proszenie – 16 h
- Żywocin – 24 h
- Polichno – 16 h
- Żarnowica Duża – 24 h
- Wolbórz – 24 h

Wartość wykonanych robót: 41 121,36 zł brutto.

82 h pracy równiarki zostało zaplanowane na okres jesienny.

4. Koszenie poboczy wraz z rowami i przeciwsłupami rowów przy drogach gminnych zostało wykonane przez firmę Bingo Ewelina Markiewicz, ul. Tuwima 27, 97-215 Inowłódz na podstawie umowy nr RB.7013.10.2025 i wykonano za kwotę: 46 571,00 zł (275 000 m²). W okresie jesiennym zapytanie ofertowe zostało oszacowane na 90 000 m² (18 000,00 zł).
5. Zamiatanie ulic na terenie Wolborza zostało wykonane za kwotę 10 584,00 zł.
6. w miesiącu lipcu i sierpniu została wykonana naprawa drogi w Bogusławicach i Zakrzewie wspólnie przez Brygadę remontową UM w Wolborzu i spółkę Kom-Wol poprzez wykonanie nowej podbudowy i poroście powierzchni metodą patcherowania (piasek + kruszywo + emulsja asfaltowa) na powierzchni 250 m²
7. W miesiącu lipcu i sierpniu przez brygadę remontową Urzędu Miejskiego w Wolborzu została wykonana naprawa dróg w miejscowości Wolbórz (Plac Jagiełły, spękania przy studzienkach kanalizacyjnych) i bieżące drobne naprawy w pozostałych miejscowościach.
Naprawa dokonana została wysoce modyfikowaną emulsją asfaltową z dodatkiem adhezyjnym, bezrozpuszczalnikową o elastyczności powyżej 60%. Służy do usuwania drobnych pęknięć w nawierzchni o charakterze pajęczynowatym oraz do usuwania pęknięć w nawierzchniach do szerokości 0,5 cm zabezpieczając te miejsca przed degradacyjnym działaniem wody w okresie zimowym.
Wartość użytych materiałów to 4 000 zł.

Sporządził: Artur Łukasiński